

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิสุข-ถนนบุญธรรมา หมู่ ๑๐ บ.แสงจันทร์ ต.บัว งาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๑๕๖,๐๐๐	บ้านแสงจันทร์	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาธิปไตยเชื่อม ถนนศิริสมบัติ หมู่ที่ ๒ บ. หนองสนม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๔๗๗,๐๐๐	บ้านหนองสนม	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย จอมทอง หมู่ที่ ๑/๒ บ.บัว งาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๔๙๐,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	-	-	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย ประสานมิตร ๑ หมู่ที่ ๑/๒ บ.บัวงาม ต.บัวงาม อ.เดช อุดม จ.อุบลราชธานี	๔๐๒,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยวิภาวดี หมู่ที่ ๑๓ บ.หนองสนม ต. บัวงาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๔๙๖,๐๐๐	บ้านหนองสนม	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยศิริ สมบัติ หมู่ที่ ๒ บ.หนองสนม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๓๗๗,๐๐๐	บ้านหนองสนม	กองช่าง	-	-	-	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยสัมฤทธิ์ ผล หมู่ที่ ๑๔ บ.บัวงาม ต.บัว งาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๔๗๐,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนไทย พัฒนา หมู่ที่ ๑/๒ บ.บัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๔๙๐,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู ถนน ประชาธิปไตย หมู่ที่ ๒ บ. หนองสนม ต.บัวงาม อ.เดช อุดม จ.อุบลราชธานี	๔๙๖,๐๐๐	บ้านหนองสนม	กองช่าง	-	-	-	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนผดุง วิทย์ หมู่ที่ ๓ บ.บัวงาม ต.บัว งาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๕๐๐,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนวังบัว บาน หมู่ที่ ๑๔ บ.บัวงาม ต. บัวงาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๔๙๖,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๑๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ ๑๔ บ.บัวงาม ต.บัวงาม อ. เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	๕๐๐,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยนางาม หมู่ที่ ๑๓ บ. หนองสนม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๖๖,๐๐๐	บ้านหนองสนม	กองช่าง	-	-	-	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยแสนสำราญ หมู่ที่ ๓ บ. บัวงาม อ.เดชอุดม จ. อุบลราชธานี	๓๘๕,๐๐๐	บ้านบัวงาม	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๑๕	โครงการติดตั้งกล้อง cctv ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลบัวงาม	๑๐๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล	กองช่าง	-	-	-	✓	-
๑๖	โครงการติดตั้งป้ายจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลบัว งาม	๕๐,๐๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบล บัวงาม	กองช่าง	-	-	-	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร	๙๘,๖๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลบัวงาม	กองการประปา	-	-	-	✓	-
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร	๓๕,๖๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลบัวงาม	กองการประปา	-	-	-	✓	-
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร	๖๑,๘๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลบัวงาม	กองการประปา	-	-	-	✓	-